

Tilapalvelut liikelaitys / Vuoden 2022 Investointien toteumat

Raportti otettu 13.1.2023

| Kohde | TA 2022 | TA 2022 + muutos | Toteuma | Poikkema (TA 2022 + muutos - Toteuma) | TPE 2022 | Poikkeama (TA 2022 + muutos - TPE 2022) |
|---|------------------|---------------------|----------------|--|----------------|--|
| 9608 Keskuskeittiö | 2 400 000 | 120 000 | 112 348 | 7 652 | 112 348 | 7 652 |
| | | | 94 % | | | |
| 9609 Uimahallin ylläpitokorjaukset | 30 000 | 30 000 | 42 149 | -12 149 | 42 149 | -12 149 |
| | | | 140 % | | | |
| 9603 Lapponian korjaukset ja toiminnalliset muutokset | 130 000 | 170 000 | 283 363 | -113 363 | 290 000 | -120 000 |
| | | | 167 % | | | |
| 9606 Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset | 340 000 | 560 000 | 314 807 | 245 193 | 330 000 | 230 000 |
| | | | 56 % | | | |
| 9900 Pienet hankkeet | 10 000 | 10 000 | 19 879 | -9 879 | 19 879 | -9 879 |
| | | | 199 % | | | |
| Investointimenot | 2 910 000 | 890 000 | 772 546 | 117 454 | 794 376 | 95 624 |
| | | | 87 % | | | |

KV 30.05.2022 § 51

Kohteeseen 9603 Lapponian korjaukset ja toiminnalliset muutokset lisätty 40 000 € piha-alueen päällystämiseen.

Kohteeseen 9606 Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset lisätty 120 000 € eläinlääkäritilojen suunnitteluun ja toteutukseen sekä 100 000 € varavoimakonejärjestelyihin.

Kohteeseen 9608 keskuskeittiö jätetään 120 000 € suunnitteluprosessiin.